

月間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年2月1日～平成30年2月28日]

1月末予定進捗率 13%

1月末進捗率 10%

工事種類		2018年(平成30年)																												備考					
		1月							2月																						3月				
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	1	2
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
仮設工事		○ 仮設電気配線工事 ○																																	
① S51年焼却炉棟	アスベスト除去工事	アスベスト除去用棚足場解体(3工区→4工区→6工区) ○ 養生撤去(4工区→6工区) ○																																	
	ダイオキシン類除染工事	○ ダイオキシン類除染洗浄水流出防止工事 ○ 養生用足場、屋根トラス・屋根下地組立→区画シート養生、クリーンルーム設置																																	
		○ 内部片付け、配線撤去 ○																																	
	⑫粉砕機室	内部機械解体・搬出																																	
⑬⑭⑮ S41年焼却炉棟	ダイオキシン類除染工事	排水処理プラント搬入・設置→試運転調整 ○ 養生用足場、屋根トラス・屋根下地組立→区画シート養生、クリーンルーム設置 ○ ダイオキシン類除染(灰だし、洗浄)																																	
	産業廃棄物	○ アスベスト含有産業廃棄物搬出(非飛散型) ※1日1台搬出 ○ 廃プラ、コンガラ、木、スクラップ、汚泥他搬出																																	
廃棄物搬出	特管物	○ アスベスト除去材搬出(炭石綿) ○ ○ アスベスト除去材搬出(炭石綿) ○ ※搬出は2日間(当初予定は1日)																																	
汚染土壌搬出	環境基準値以上ダイオキシン汚染土搬出 ※(当初予定1月末より変更) 環境基準値以下ダイオキシン汚染土集積																																		
行事他	炎防 14:00 特安																												炎防 14:00 特安						

※行事凡例 定会:定例会議 炎防:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼