

月間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年9月1日～平成30年9月30日]

8月末予定進捗率 63%

8月末進捗率 61%

工事種類	2018年(平成30年)																																備考							
	8月					9月																														10月				
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	1	2	3	4
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
仮設工事																			ZX1000組立 北側ヤード駐輪場設置、書庫用コンテナ設置→書庫内部移設																					
① S51年焼却炉棟 仮設工事																							区画密閉養生撤去、足場解体																	
内部解体工事																			設備解体・分別、片付け								設備解体完了立会検査													
④管理棟																							外部足場組立																	
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他	設備・建屋解体					ピットまわり試掘調査					基礎・ピット解体、コンクリートガラ小割																													
⑬⑭⑮S41年焼却炉棟						基礎・ピット解体、コンクリートガラ小割																																		
産業廃棄物 特管物																			廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出																					
特殊車両搬出入																			ZX1000搬入(～AM6:00)																					
植栽移植																			植栽移植準備工事								植栽移植													
搬出入車両台数																			～10台					10～30台												～10台				
行事他	災防 14:00					特安												店社 定例				災防 14:00				特安														

※行事凡例 定会:定例会議 災防:災害防止協議会 特安:特別安全朝礼 店社:店社パトロール