

週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年11月12日～平成30年11月17日]



工事種類	11月						
	12月	13日	14日	15日	16日	17日	18日
仮設工事		220tラフター組立					
①S51年焼却施設		煙突撤去準備工事					
		コンクリートガラ小割、片付け					
④管理棟	1工区(外壁)アスベスト除去完了検査		1工区アスベスト除去養生撤去			外部足場解体	
						2工区アスベスト除去養生	
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		コンクリートガラ小割、ピットまわり試掘、ピット・基礎躯体解体					
S41年焼却施設エリア				煙突足場解体			
	煙突撤去準備工事			煙突撤去工事			
基礎杭撤去工事		基礎杭引抜(S41年焼却施設～北側エリア)					
廃棄物搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
特殊車両搬出入		220tラフター搬入(～AM6:00)					
行事他				店社/パトロール			

備考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫