


# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成29年12月11日～平成29年12月16日]



工事種類	12月							備考
	11月	12月	13日	14日	15日	16日	17日	
仮設工事	電源切替工事 (管理棟停電13:00～15:30)	既存高圧引込廃止(14:00)						
先行解体	③計量棟	台貫撤去工事(片側通行)						
		内外装材撤去				上屋解体(正門終日通行止め)		
	⑨薬品タンク置場	上屋、タンク解体						
	⑩粉碎機前処理室	上屋解体						
	⑪屋外トイレ	上屋解体						
	⑯給水ポンプ室	上屋、タンク解体						
	⑰粗大ごみ処理管理室	上屋解体						
	⑱車庫	外壁撤去	上屋解体					
	⑲油倉庫	上屋解体						
⑬S41年焼却施設	ピット内残水搬出							
①S51年焼却施設			1,2工区養生設置					
別途工事	既存高圧引込線・電気室内メーター撤去							
行事他								



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理室	⑲油倉庫