


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年9月18日～平成30年9月22日]

工事種類	17	18	19	9月	21	22	23
	月	火	水	20 木	金	土	日
仮設工事				ZX1000組立			
⑬⑭⑮S41年焼却施設		ゴミピット解体、コンクリートガラ小割			ごみピット解体完了立会検査		
①S51年焼却施設		設備解体・分別			解体養生足場組立		
⑤⑥⑦⑧排水処理施設他		ピットまわり試掘、ピット・基礎躯体解体					
外部		植栽移植準備工事(構築物解体、障害物撤去)					
産業廃棄物		廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
特殊車両搬出入				ZX1000搬入(～AM6:00)			
行事他				店社パトロール	定例会議		

備考



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫