


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成29年12月18日～平成29年12月22日]



工事種類	12月							備考	
	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日		
仮設工事	東側敷地境界部枝払い								
先行解体	③計量棟	台貫他解体							
	④管理棟	渡り廊下解体(北側終了後南側)							
	⑨薬品タンク置場	上屋、タンク解体							
	⑩粉碎機前処理室	スクラップ搬出							
	⑯給水ポンプ室	上屋、タンク解体							
	粉碎機(露出部)	粉碎機ガス切断解体							
⑬S41年焼却施設	ビット内残水搬出								
①S51年焼却施設	1.2工区養生設置								
	△13:30松戸市環境保全課立会確認								
	2工区石綿除去工事								
別途工事									
行事他	危険物貯蔵所 消防立会14:00～		定例会議 9:30～						



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ゴミビット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ゴミ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理室	⑲油倉庫