

# 週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事  
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成30年11月5日～平成30年11月10日]



工事種類	11月						
	5月	6火	7水	8木	9金	10土	11日
仮設工事							
①S51年焼却施設		煙突撤去準備工事					
		分別、コンクリートガラ小割					
④管理棟		1工区(外壁)アスベスト除去					
		コンクリートガラ小割、ピットまわり試掘、ピット・基礎躯体解体					
S41年焼却施設エリア		煙突撤去準備工事					
		杭抜機搬入・組立		基礎杭引抜(S41年焼却施設～北側エリア)			
産業廃棄物 搬出	産業廃棄物	廃プラ、木、スクラップ、がれき類、コンガラ他搬出					
	特管物						
特殊車両搬入		杭抜機搬入(~AM6:00)					
行事他							

備 考

①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみピット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理棟	⑲油倉庫