


週間工程表

工事名称 六和クリーンセンター解体工事
 施工 前田建設工業(株) 松戸六和CC解体作業所

[平成29年12月25日～平成29年12月28日]



工事種類	12月							備考
	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	
仮設工事								
先行解体	③計量棟	立上り躯体解体						
	④管理棟	梁撤去(通行止め9:00～11:00) 渡り廊下解体						
	⑨薬品タンク置場	解体材片付け						
	粉碎機(露出部)	粉碎機ガス切断解体						
⑬S41年焼却施設	ビット内ごみ収集							
①S51年焼却施設	3.5工区養生足場設置→養生設置							
	1工区石綿除去工事							
				12/29～1/4年末年始休暇				
別途工事								
行事他			災害防止協議会 14:00～					



①昭和51年焼却炉棟	⑪屋外トイレ
③計量棟	⑫粉碎機室
④管理棟	⑬昭和41年焼却炉棟(ごみビット)
⑤排水処理機械室	⑭昭和41年焼却炉棟
⑥排水ポンプ室	⑮昭和41年焼却炉棟(集じん機)
⑦排水処理電気室	⑯給水ポンプ室
⑧薬品混和槽室	⑰粗大ごみ処理監視室
⑨薬品タンク置場	⑱車庫
⑩粉碎機前処理室	⑲油倉庫